



GACETILLA INFORMATIVA Aulas Extensivas Escuela Básica N° 1909 Fray Bartolomé de las Casas

Dirección: Epopeya Nacional y Coronel Bobeda – **Barrió:** Vinas Cue.

Empresa Adjudicada: Tesaka Ingeniería S.A. - **Plazo de ejecución:** 30 días hábiles

Monto Invertido: 155.376.771 Gs. - **Inicio de Obras:** 10/11/2022 – **Inauguración:** 30/11/2022

Construcción de 2 aulas extensivas para la Escuela Básica N° 1909 Fray Bartolomé de las Casas, en el predio ex Copaco en la MODALIDAD llave en mano, en el marco de la Contratación Directa.

La Fundación María Madre de los Pobres en la persona del Pte., el Sr. Gustavo Faricheli, está a cargo de la administración de las mejoras introducidas cuyo objeto es proveer aulas a los niños y niñas del Nivel Inicial: para el funcionamiento del Jardín y Pre-Escolar.

TRABAJOS PRELIMINARES PARA AMBAS AULAS	CANTIDAD
	Metros cuadrados
Replanteo y marcación del terreno	67,00 m2
Relleno y compactación del terreno	67,00 m3
CERRAMIENTOS - TERMOPANEL RAL 9003	Metros cuadrados
Provisión y colocación de termopaneles para paredes de 5cm de espesor color blanco	102,00 m2
Provisión y colocación de termopaneles para techo de 5cm de espesor color blanco	64,50 m2
ESTRUCTURA Y ABERTURAS	Metros lineales/unidades
Pilares en caño cuadrangular de 100 x 100 x 3mm	176,60 ml
Vigas en perfil doble "C" de 120 x 40 x 3mm	
Correas en caño rectangular de 100 x 50 x 3mm	
Perfil "U" estructural base y superior en chapa galvanizada	
Perfiles de terminación	
Puerta pivotante, hoja de termopanel, herrajes y cerraduras, medida de 2,15 x 0,95	2,00 unid.
Ventana corrediza con vidrio templado de 6mm, marco de aluminio, medidas de 1,50 x 1,00	6,00 unid.
ALBAÑILERIA	Metros cuadrados
Base tipo platea de H° A° de 10 cm . de espesor	67,00 m2



Carpeta de regularización	67,00 m2
Provisión y colocación de piso tipo cerámico antideslizante PI 4 y zócalo sanitario de PVC	52,00 m2
INSTALACION ELECTRICA	Metros lineales
Preparación eléctrica externa, caño conduit, cables de 4mm y 6mm, 1 tablero 20x20, 3 tomas corrientes y puntos, 4 artefactos de iluminación tipo led 2 x 40watt.	163,64 ml
DESAGUE PLUVIAL	Metro lineal/unidad
Provisión y colocación de canaletas de desarrollo 33 en chapa galvanizada N° 26 con soportes metálicos	10,60 ml
Provisión y colocación de bajadas de PVC 100mm con soportes metálicos y accesorios	5,50 ml
Provisión y colocación de boquetas en chapa galvanizada N° 26	2,00 unid
MONTAJE	Metro cuadrado/Metro lineal
Montaje de estructura metálica y techo	67,00 m2
Montaje de paredes y perfileria	109,00 m2
Bulonería, remaches, cartelas metálicas y silicona	177,00 ml
LIMPIEZA DE OBRA	Global
Limpieza general con retiro de material sobrante	1,00 gl

